

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE OBRA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

		jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	40.050,20											
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	27.934,16	28.068,32
CAPTAÇÃO	POÇO PROFUNDO ALTO SÃO FRANCISCO - ZA III - EXISTENTE											7.090,04	24.571,16
	POÇOS PROFUNDOS 1, 2 E 3 - EXISTENTES - MELHORIAS											34.971,08	58.365,58
ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DOS POÇOS 1, 2 E 3											39.640,61	39.640,60
ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA	ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA ZB/ZA I	57.467,94	49.616,20	49993,11									
	ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA ZM/ZA IV	34.888,59											
	ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA ZA I					49.279,77	36.842,36	44.931,98					
	ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA ZA II								18.701,73	26.105,60			
	ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA ZA IV									30.575,68	35.649,46		
ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ZB/ZA I					96.233,36	96.233,33						
	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ZM/ZA IV					129.321,46	129.321,44						
	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ZA I					42.155,36	42.155,32						
	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ZA II							22.947,71	22.947,70				
	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ZA IV							24.792,46	24.792,45				
	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA ZA III							44.027,12	44.027,09				
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)	CASA DE QUÍMICA DOS POÇOS 1, 2 E 3 - IMPLANTAR	18.255,64	13.287,73	16.582,77									
	TANQUE DE CONTATO				16.514,22	41.524,07	112.678,08	111.243,11					

	CASA DE QUÍMICA DO POÇO ALTO SÃO FRANCISCO - IMPLANTAR								23.098,17	28.121,81	25.022,84		
RESERVAÇÃO	RESERVATÓRIO ENTERRADO 600M³ - ZB - EXISTENTE - MELHORIAS				19.786,67	18.288,33							
	RESERVATÓRIO ELEVADO 50M³ - ZA I - MELHORIAS				16.022,64	14.639,31							
	RESERVATÓRIO ENTERRADO 400M³ - ZA II - EXISTENTE - MELHORIAS				6.530,11	6.126,06							
	RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO 50M³							34.655,44	38.333,70				
	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 20M³ - ZA IV - IMPLANTAR							32.315,22	35.729,20				
	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 100M³ - ZA III - REMANEJADO							28.819,44	34.980,36				
REDE DE DISTRIBUIÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			121.555,61	121.555,59	121.555,59	121.555,59	121.555,63	121.555,59	121.555,61	121.555,57	121.555,61	121.555,59
LIGAÇÕES DOMICILIARES E MICROMEDIÇÃO	LIGAÇÕES DOMICILIARES E MICROMEDIÇÃO - N=117 UNID.							11.952,00	11.951,99	23.904,00	23.903,99	23.904,00	23.903,99
PROJETO ELÉTRICO	EEAT ZB/ZA I E ZM/ZA IV		76.081,95	57.061,46	57.061,46								
	EEAT ZA I							21.382,16	16.036,60	16.036,61			
	EEAT ZA II										16.029,37	16.029,35	
	ÁREA DO POÇO ZA III - ALTO SÃO FRANCISCO											10.318,52	10.318,50
	EEAT ZA IV											17.104,80	17.104,79